



KOGL GmbH, FB für Maschinenbau,
Sicherheitstechnisches Zentrum,
Akademie für Sicherheitskompetenz

PRÜFBEFUND

Besitzer: KFZ Meisterbetrieb E. Winkler
Anschrift: 2625 Schwarzau, Guntrams 59

Aufstellungsort: Tor 6

Art der Anlage: **2-Säulen Hebebühne**

Hersteller: Nussbaum
Type: 230 SL
Herstell-Nr.: 338205
Baujahr: 2012

Tragfähigkeit: Haupthub: 3000 kg Hubhöhe: 1,90 m

Armlängen: von: 0,60 m bis 0,90 m und von: 0,94 m bis 1,50 m

Antriebsart: elektrisch/mechanisch
Bedienung: mittels Drehschalter

Antriebsspannung: 400 V
Leistung: 2 x 1,5 kW

Sicherheitseinrichtungen: Endschalter für die Hub- und Senkbewegung, Gleichlaufsicherung, elektrische Wiederauffahrsicherung bei Tragmutterbruch, Sicherheitsmutter, Schwenkarmsicherung

Am heutigen Tage wurde die vorgeschriebene Abnahmeprüfung bei oben angeführter Autohebebühne gemäß § 7 (1) Punkt 4 AM-VO BGBL.II Nr.: 164/2000 durchgeführt.

Die Prüfung erfolgte mit einer Prüflast von 3000 kg, mit der alle Lastbewegungen vorgenommen wurden.

Bei der Prüfung wurden keine Mängel festgestellt.

Der Inbetriebnahme stehen seitens des unterzeichneten Sachverständigen keine Bedenken entgegen.

Schwarzau, am 16.04.2012

Befund-Nr.: 2120110 APKMb

